



UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE

Sektor inspekcije sigurnosti cesta, žičara, pravnih poslova i logistike

Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara 10002
Zagreb, P.P. 256

Tel: 01 6169 031 ; Fax: 01 6169 143

P/3129080

KLASA: UP/I-340-02/16-26/25

URBROJ: 530-07-2-16-7

Zagreb, 21. srpnja 2016. godine

Uprava prometne inspekcije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Sektor inspekcije sigurnosti cesta, žičara, pravnih poslova i logistike, Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara, temeljem članka 62. stavak 4. Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 84/11; 22/13. i 54/13.), članaka 16, 22 i 31. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta ("Narodne novine", br. 22/14) i članka 96. i 100- stavak 2, Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09) u predmetu privremene zabrane radova na određenim dijelovima autocesta i državnih cesta za vrijeme trajanja glavne turističke sezone (TS) u 2016. godini donosi,

III DOPUNA I IZMJENA RJEŠENJA

U točki I rješenja pod naslovom

- I. Privremeno se zabranjuje trgovačkim društvima:**
„HRVATSKE CESTE“ d.o.o., Zagreb, Vončinina 3,
„HRVATSKE AUTOCESTE“ d.o.o. , Zagreb, Širolina 4,
„AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB“ d.d. , Zagreb, Koturaška 43,
„AUTOCESTA ZAGREB - MACELJ“ d.o.o. Lepajci, Velika Ves bb. i
„BINA- ISTRA“ d.o.o. , Pazin, Zrinščak 57 (pp18).

Neposredno ili putem ugovornih izvršitelja radova, **u vrijeme vikenda** (petkom, subotom i nedjeljom), **te uoči i na dane blagdana**, za vrijeme trajanja glavne turističke sezone 2016. godine u vremenu od **10. lipnja do 19. rujna 2016.** godine obavljanje bilo kakvih radova, osim nužnih aktivnosti na redovnom održavanju na sljedećim javnim cestama:

iza točke 25 dodaje se točka 25a koja glasi:

25.a DC 44 Čvorište Nova Vas (A9) - Ponte Portone - Buzet - čvorište Lupoglav (A8) 50,5

Točka II osnovnog rješenja koja glasi :

- II. Iznimno, od zabrane iz točke I. i II. radi potrebe dovršenja započelih i izvršenja nužnih radova na izgradnji i rekonstrukciji javnih cesta i podizanja sigurnosti, propusnosti i kvalitete javnih cesta, dozvoljavaju se radovi trgovačkim društvima u razdobljima, rokovima, pojedinim dionicama i lokacijama kako slijedi:**

1. „HRVATSKE CESTE“ d.o.o.

A. Sektor održavanja

Mijenja se u koloni 9 D i E tako da se datum 30. 07. mijenja na 31.08.

9	Radovi obnove državne ceste D44 kroz Lupoglav, rekonstrukciji vodovoda i izgradnji fekalne kanalizacije, dionica 003 od km 13,150 do km 15,500	D44	Do.30.08.	Radovi će trajati tijekom turističke sezone (planirano do kraja srpnja 2016. godine). Za cijelo vrijeme trajanja radova biti će na snazi privremena regulacija prometa preko gradilišta.
---	--	-----	-----------	--

III. Žalba na ovo rješenje ne odgađa izvršenje rješenja.

O b r a z l o Ź e n j e

Radi nemogućnosti dovršetka radova započetih u veljači 2016 godine do planiranog završetka do konca srpnja mjeseca 2016 godine za koji period je dopušteno izvođenje radova po osnovnom Rješenju ove inspekcije, Hrvatske ceste d.o.o. dostavile su Ministarstvu nadležnom za promet obrazloženi zahtjev za produljenje roka do 31.kolovoza 2016 godine. Sektor inspekcije sigurnosti cesta, žičara, pravnih poslova i logistike, svojim dopisom od 19. srpnja ove godine vezano za stanje radova i regulacije prometa za vrijeme izvođenja istih zahtijevalo je najhitnije poduzimanje svih mjera za smanjenje negativnog utjecaja prometa na propusnu moć ceste D44- zona Lupoglav- uz ispunjenje svih uvjeta za sigurno odvijanje prometa i isključenje negativnog utjecaja radova na okolinu (prašina i sl...), te je najavljen inspeksijski pregled stanja privremene signalizacije i dinamike izvođenja radova vezano za odredbe inspeksijskog Rješenja o zabrani radova.

S obzirom da su radovi u tijeku i da su troškovi konzerviranja visoki, a trajanje radova zatvaranja gradilišta vrlo slični s vremenom za završetak planiranih radova odlučeno je dopustiti nastavak i završetak svih radova.

Prije donošenja ove III izmjene i dopune Rješenja sa podnositeljem zahtjeva za izuzeće od zabrane radova razmotren je obrazloženi zahtjevi za produljen je roka za izuzeća od zabrane radova te je potom donijeto ovo rješenje

S obzirom da je provedba ovog rješenja usko vezana sa sigurnosti prometa na cestama trebalo je odrediti da eventualna žalba na rješenje, odnosno pokretanje upravnog spora, ne odgađa izvršenje rješenja.

Ovo rješenje oslobođeno je od plaćanja upravne pristojbe, jer je donijeto po službenoj dužnosti.

Pouka o pravnom lijeku

Odredbom članka 32. Stavka 1. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN br.22/14) nije dopuštena žalba Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, pp. 256, Prisavlje 14, nego se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Načelnik sektora:
Antun Vonić dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. „Hrvatske ceste“ d.o.o.
Vončinina 3. 10000 Zagreb
2. „Autocesta Rijeka Zagreb“ d.d.
Širolina 4, Zagreb
3. „Bina – Istra „, d.d., Savska 106/4 , Zagreb
4. Ministarstvo unutarnjih poslova -
Odjel prometne policije, Zagreb,
5. Ministarstvo obrane – Glavni stožer -
Prometna služba, Bauerova 5, Zagreb,
6. Ministarstvo financija Katančićeva 5, 10 000 Zagreb, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza
7. Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, Zagreb,
8. Hrvatski radio II. Program, Prisavlje 3, Zagreb,

O tome obavijest:

- ministar MPPI, Oleg Butković, ovdje
- ministar turizma, Anton Kliman, Prisavlje 14
- pomoćnik ministra, Mario Madunić, ovdje
- pomoćnik ministra, Alen Gospočić, ovdje
- glavni ured HTZ
- Ivan Kesić, ovdje, e- poštom
- Saša Šolman, ovdje, e- poštom
- glasnogovornica MPPI, e- poštom
- inspektori cesta, svi,e-poštom
- evidencija, ovdje
- arhiva, ovdje