

Prilog 1. Tablični prikaz godišnjeg izvješća o provedbi strategije/ višesektorske strategije												
NOSITELJ IZRADE:		Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture			NAZIV AKTA	Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine		GODINA IZVJEŠĆA	2023.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	22.7.2024
Popis strateških ciljeva					Izvješće o provedbi strategije							
Razvojni smjer NRS-a 2030.	Redni broj i naziv strateškog cilja sektorske/ višesektorske strategije	Oznaka pokazatelja učinka	Naziv pokazatelja učinka	Početna vrijednost vrijednost pokazatelja učinka	Ostvarena vrijednost pokazatelja učinka	Godina i izvor podatka	Ukupan iznos sredstava utrošenih za provedbu strateškog cilja	Naziv projekta od strateškog značaja	Postignuće ključnih točaka ostvarenja projekta od strateškog značaja	Podatci o sredstvima utrošenima za provedbu projekta od strateškog značaja	Status provedbe projekta od strateškog značaja	Opis statusa provedbe projekta od strateškog značaja
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	Strateški cilj 1: Održiv i konkurentan željeznički sustav	II.02.11.25	Udio moderniziranih željezničkih pruga u ukupnoj željezničkoj mreži RH (%)	0,6	0,03%	2023.	247.760.539,77	n/p	n/p	66.765.690,68	n/p	n/p
		II.02.11.24	Udio obnovljenih željezničkih pruga u ukupnoj željezničkoj mreži RH (%)	1,83	0,55%			Dugo Selo - Novska	NE	2.721.519,98	KAŠNJENJE	Dugo Selo - Novska - projektiranje u tijeku, projekt prijavljen za sufinanciranje iz CEF-a za dio radova, potpisan Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za dio radova iz CEF-a, izrađena dokumentacija o nabavi za radove za cjeloviti projekt, u tijeku prethodno savjetovanje.
								Škrnjevo - Rijeka - Jurdani	NE	23.849,73	KAŠNJENJE	Škrnjevo - Rijeka - Jurdani - raskinut Ugovor sa izradivačem, izrađena dokumentacija o nabavi za dovršetak i noveliranje glavnih projekata; pokrenut pregovarački postupak projektiranja, objavljena Odluka o odabiru, u tijeku aktivnosti za potpis Ugovora.
								Vinkovci - Vukovar	NE	1.445.914,39	KAŠNJENJE	Projektom je provedena rekonstrukcija kolodvora Vukovar Borovo Naselje i kolodvora Vukovar, postojećih stajališta Nuštar i Bršadin - Lipovača te teretnog otpremništva Đergaj, rekonstrukcija cca 26km kolosijeka, ukidanje 2 te osiguranje 9 željezničko-cestovnih prijelaza, osiguranje otvorene pruge i kolodvora novim elektroničkim signalno sigurnosnim uređajem, izgradnja 1 novog i uređenje 1 postojećeg mosta, izgradnja i rekonstrukcija propusta, elektrifikacija pruge i izgradnja postrojenja za sekcioniranje te kompenzaciju, izgradnja 2 nove zgrade za smještaj signalno-sigurnosnih uređaja, izgradnja i uređenje servisnih cesta, zaštite od buke, parkirališta te ostalog sadržaja.
								Karlovac - Oštarije	NE	93.331,95	KAŠNJENJE	Karlovac - Oštarije - izrađen dio studijske dokumentacije (FS, CBA); SUO izrađena, čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš; izrađena dokumentacija o nabavi za izradu projektna dokumentacije, provedeno prethodno savjetovanje.
								Oštarije - Škrnjevo	NE	94.154,82	KAŠNJENJE	Oštarije - Škrnjevo - izrađen dio studijske dokumentacije (FS, CBA); SUO izrađena, čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, provedena prijava za sufinanciranje iz CEF-a za izradu projektna dokumentacije za dionicu Skradnik - Krasica - Tijani, potpisan Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, izrađene su tehničke specifikacije i troškovnik kao podloga za izradu dokumentacije o nabavi, provedeno prethodno savjetovanje, objavljena dokumentacija o nabavi za izradu projektna dokumentacije (Idejnog projekta s ishodenjem Lokacijske dozvole).
								II.02.11.26	Udio ostvarene produktivnosti po zaposlenom u društvima HZ-a u ukupno ostvarenoj produktivnosti po zaposlenome u RH	36%	31,95%	n/p
II.02.11.23	Udio ulaganja u željezničku infrastrukturu u BDP-u	0,25% (2020)	0,27%	n/p	n/p	n/p	n/p					
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	Strateški cilj 2: Integriran i intermodalan željeznički sustav	II.02.11.22	Udio željeznice u modalnoj podjeli prijevoza putnika	2,4 (2019.)	2,9 (2022.)	2023.	0,00	Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb	NE	n/p	KAŠNJENJE	Proveden je postupak javne nabave, 12. prosinca 2023. objavljena je odluka o odabiru, nakon čega u 2024. slijedi potpisivanje ugovora s odabranim izradivačem.
		II.02.11.21	Udio željeznice u modalnoj podjeli teretnog prometa	24,4 (2020.)	25,8 (2022.)							
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	Strateški cilj 3: Siguran i dostupan željeznički sustav	II.02.11.20	Udio izvanrednih događaja u željezničkom prometu u ukupnom broju prometnih nesreća	0,26 % (2020.)	0,22%	2023.	0,00	n/p	n/p	n/p	n/p	
		II.02.11.19	Kašnjenja vlakova za prijevoz putnika (na 100 km)	5,75 (2020.)	7			n/p	n/p	n/p	n/p	
		II.02.11.27	Kašnjenja vlakova za prijevoz tereta (na 100 km)	140 (2020.)	192			n/p	n/p	n/p	n/p	