

Prilog 1. Tablični prikaz godišnjeg izvješća o provedbi strategije/ višesektorske strategije												
NOSITELJ IZRADE:		Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture			NAZIV AKTA	Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine		GODINA IZVJEŠĆA	2024.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	28.5.2025.
Popis strateških ciljeva					Izvješće o provedbi strategije							
Razvojni smjer NRS-a 2030.	Redni broj i naziv strateškog cilja sektorske/ višesektorske strategije	Oznaka pokazatelja učinka	Naziv pokazatelja učinka	Početna vrijednost vrijednost pokazatelja učinka	Ostvarena vrijednost pokazatelja učinka	Godina i izvor podatka	Ukupan iznos sredstava utrošenih za provedbu strateškog cilja*	Naziv projekta od strateškog značaja	Postignuća ključnih točaka ostvaranja projekta od strateškog značaja	Podatci o sredstvima utrošenima za provedbu projekta od strateškog značaja*	Status provedbe projekta od strateškog značaja	Opis statusa provedbe projekta od strateškog značaja
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	Strateški cilj 1: Održiv i konkurentan željeznički sustav	II.02.11.25	Udio moderniziranih željezničkih pruga u ukupnoj željezničkoj mreži RH (%)	0,6	2,24%	2024. - HŽI	42.375,271.34					
		II.02.11.24	Udio obnovljenih željezničkih pruga u ukupnoj željezničkoj mreži RH (%)	1,83	6,11%	2024. - HŽI	51.962,458.85	Križevci - Koprivnica - državna granica	NE	25.532.888.97	KAŠNJE NJE	Križevci - Koprivnica - dg - radovi/nadzor u tijeku
								Dugo Selo - Novska	NE	2.464.939.58	KAŠNJE NJE	Dugo Selo - Novska - projektiranje je u tijeku; planirani rok završetka projektiranja je 2025. godine; radovi za cjeloviti projekt - izrađena dokumentacija o nabavi; provedeno prethodno savjetovanje u razdoblju 22.12.2023. - 10.02.2024.
								Škrjevo - Rijeka - Jurdani	NE	911.559.76	KAŠNJE NJE	Škrjevo - Rijeka - Jurdani - dovršetak i noviranje glavnih projekata - potpisan Ugovor; provedba u tijeku
								Vinkovci - Vukovar	DA 12/2024.	3.342.295.34	PROVEDENO	Vinkovci - Vukovar - Projekt završen 2024. Projektom je provedena: rekonstrukcija kolodvorajamstajališta, elektrifikacija, osiguranje i svodjenje željezničko-cestovnih prijelaza, cjelovita obnova gornjeg priručnog usloja i putnih građevina, ugradnja modernih signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za korisnike pruge. Omogućena je nazivna projektirana brzina od 120 km/h na većem dijelu pruge uz iznimku dijela pruge na izlazu iz Vinkovaca te na području grada Vukovara. Najveća dopuštena masa vlakova je 25 t, kolonovi su rekonstruirani za potrebe teretnog i putničkog prometa, a stajališta u skladu sa zahtjevima za lokalni prijevoz putnika.
								Hrvatski Leskovac - Karlovac	NE	119.017.80	KAŠNJE NJE	Hrvatski Leskovac - Karlovac - radovi na 8 etapa- radovi u tijeku; radovi za 3 etape - dokumentacija o nabavi za pokretanje postupka javne nabave za radove izrađena; postupak javne nabave u tijeku; NoBoDeBo - provedba u tijeku
								Karlovac - Oštarije	NE	2.619.06	KAŠNJE NJE	Karlovac - Oštarije - izrada studijske dokumentacije - izrađen dio studijske dokumentacije (FS, CBA); SUO izrađena, održana 2. sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata na okoliš na temelju koje je SUO doručena i dostavljena na pregled Povjerenstvu; održana 3. sjednica Povjerenstva; čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš; izrada projektna dokumentacije - dokumentacija o nabavi izrađena i objavljena
								Oštarije - Škrjevo	NE	13.005.85	KAŠNJE NJE	Oštarije - Škrjevo - izrada studijske dokumentacije - izrađen dio studijske dokumentacije (FS, CBA); SUO izrađena, održana 2. sjednica Povjerenstva za procjenu utjecaja zahvata na okoliš na temelju koje je SUO doručena i dostavljena na pregled Povjerenstvu; čeka se Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš
		Olučani - Vinkovci	NE	147.366.26	KAŠNJE NJE	Olučani - Vinkovci - izrada projektna dokumentacije - u tijeku za građevinski, elektroenergetski, prometno-upravljački, signalno-sigurnosni podstavci; idejni projekti izrađeni; izrada glavnih projekata - u tijeku; Lokacijska dozvola - predan zahtjev za ishođenje za cijelu dionicu; NoBoDeBo - dokumentacija o nabavi izrađena i objavljena; evaluacija u tijeku						
		II.02.11.26	Udio ostvarene produktivnosti po zaposlenom u društvima HŽ-a u ukupno ostvarenoj produktivnosti po zaposlenome u RH	36%	36,00%	2023. - DZS, HŽI, HŽPP, HŽC	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	prihod po zaposlenom u javnim željezničkim društvima (55.963 EUR) / prihod po zaposlenom u RH (156.499 EUR)
		II.02.11.23	Udio ulaganja u željezničku infrastrukturu u BDP-u	0,25% (2020)	0,29%	2024. - DZS i HŽI	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	Strateški cilj 2: Integriran i intermodalan željeznički sustav	II.02.11.22	Udio željeznice u modalnoj podjeli prijevoza putnika	2,4 (2019.)	28,8	2024. - DZS	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
		II.02.11.21	Udio željeznice u modalnoj podjeli teretnoga prometa	24,4 (2020.)	22,7	2023. - HŽI (Eurostat)						
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	Strateški cilj 3: Siguran i dostupan željeznički sustav	II.02.11.20	Udio izvremennih događaja u željezničkom prometu u ukupnom broju prometnih nesreća	0,26 % (2020.)	0,22%	2023. - MUP i HŽI	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
		II.02.11.19	Kašnjenja vlakova za prijevoz putnika (na 100 km)	5,75 (2020.)	7	2024. - HŽI		n/p	n/p	n/p	n/p	
		II.02.11.27	Kašnjenja vlakova za prijevoz tereta (na 100 km)	140 (2020.)	212	2024. - HŽI		n/p	n/p	n/p	n/p	

*ostvarena realizacija Plana investicija za 2024. za projekte koji doprinose ostvarenju pokazateljastrateških projekatima (uključuje izvor financiranja: Državni proračun - AB20082 - Financiranje / sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture - sredstva izvora11 / izvora 810; T754034 - Potpora trgovničkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova, T754048 - Potpora u provedbi CEF projekata željezničkog sektora)