Prilog 1. Predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi nacionalnog plana

NOSITELJ IZRADE:	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**Naziv akta**	**Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine**	**Godina za koju se podnosi izvješće:**	**2025.**	**Datum izrade izvješća:**	**30.3.2026.**
Razvojni smjer NRS-a 2030.	**RS 3. Zelena i digitalna tranzicija**	**Strateški cilj NRS-a 2030.**	**SC 10. Održiva mobilnost**				
Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja	**Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine**						

Popis posebnih ciljeva						**Izvješće o provedbi nacionalnog plana**									
Redni broj posebnog cilja	**Pokazatelj i ciljna vrijednost pokazatelja učinka NRS 2030.**	**Naziv cilja sektorske/ višesektorske strategije**	**Naziv i ciljna vrijednost pokazatelja učinka (više)sektorske strategije**	**Naziv posebnog cilja**	**Izvor financiranja u Državnom proračunu**	**Oznaka pokazatelja ishoda**	**Pokazatelj ishoda**	**Početna vrijednost vrijednost pokazatelja ishoda**	**Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda (2025.)**	**Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda**	**Godina i izvor podatka**	**Iznos sredstava utrošenih za provedbu posebnog cilja***	**Naziv projekta od strateškog značaja**	**Postignuće ključnih točaka ostvarenja projekta od strateškog značaja**	**Podatci o sredstvima utrošenima za provedbu projekta od strateškog značaja***	**Status provedbe projekta od strateškog značaja**	**Opis statusa provedbe projekta od strateškog značaja**
1.	SC.10 Održiva mobilnost < 28 mjesta	SC I.: Održiv i konkurentan željeznički sustav	II.02.11.25 Udio moderniziranih željezničkih pruga u ukupnoj željezničkoj mreži	Posebni cilj 1. Poboljšanje ekonomske i financijske održivosti javne željezničke infrastrukture	n/p	OI.02.11.63	Naturalna produktivnost (vlak-km po zaposlenome)	4.422	4.901	3.667	2025. - HŽI	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
			II.02.11.26 Udio ostvarene produktivnosti po zaposlenom u društvima HŽ-a u ukupno ostvarenoj produktivnosti po zaposlenome u RH		A761011 Poticanje željezničkog putničkog prijevoza Izvor 11	OI.02.11.64	Pokrivenost operativnih troškova javnog željezničkog prijevoza prihodima od prodaje (bez potpora)	23,40%	28%	11,03%	2025. - HŽPP	119.000.000,00	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
2.	SC.10 Održiva mobilnost < 28 mjesta	SC I.: Održiv i konkurentan željeznički sustav	II.02.11.24. Udio obnovljenih željezničkih pruga u ukupnoj željezničkoj mreži EH (%)	Posebni cilj 2. Obnova i modernizacija željezničke infrastrukture	3114 -IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	OI.02.11.65	Ulaganje u održavanje infrastrukture po km kolosijeka otvorene pruge (EUR)	22.029	23.703	30.487	2025. - HŽI	88.503.628,00	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
						OI.02.11.66	Duljina moderniziranih kolosijeka otvorene željezničke pruge (u ukupnoj mreži) (km)	23,55	130,85	141,33	2025. - HŽI	116.693.261,12	**Križevci - Koprivnica - državna granica**	NE	76.858.159,92	KAŠNJENJE	Križevci - Koprivnica - dg - radovi/nadzor u tijeku
													Dugo Selo - Novska	NE	4.019.767,60	KAŠNJENJE	Dugo Selo - Novska - projektiranje je u tijeku; planirani rok završetka projektiranja je 2026. godine; radovi - dokumentacija o nabavi za radove za cjeloviti projekt objavljena 10.02.2025.; javno otvaranje ponuda održano 21.07.2025.; evaluacija u tijeku; nadzor - dokumentacija o nabavi za nadzor za cjeloviti projekt objavljena 06.11.2025.; rok za dostavu ponuda 27.01.2026.
						OI.02.11.67	Duljina obnovljenih kolosijeka otvorene željezničke pruge (u ukupnoj mreži) (km)	49,72	280,01	379,432	2025. - HŽI	138.542.487,22	**Škrljevo - Rijeka - Jurdani**	NE	785.674,32	KAŠNJENJE	Škrljevo - Rijeka - Jurdani - dovršetak i noveliranje glavnih projekata - potpisan Ugovor; provedba u tijeku; izrada glavnih projekata u tijeku
													Vinkovi - Vukovar	12/2024.	186.244,65	PROVEDENO	Vinkovi - Vukovar - Projekt završen 2024. Projektom je provedena: rekonstrukcija kolodvora/stajališta, elektrifikacija, osiguranje i svođenje željezničko-cestovnih prijelaza, cjelovita obnova gornjeg pružnog ustroja i pružnih građevina, ugradnja modernih signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za koridorske pruge. Omogućena je naznna projektirana brzina od 120 km/h na većem dijelu pruge uz izmjenu dijela pruge na izlazu iz Vinkovaca te na području grada Vukovara. Najveća dopuštena masa vlakova je 25 t/o, kolodvori su rekonstruirani za potrebe teretnog i putničkog prometa, a stajališta u skladu sa zahtjevima za lokalni prijevoz putnika.
													Hrvatski Leskovac - Karlovac	NE	326.510,95	KAŠNJENJE	Hrvatski Leskovac - Karlovac - radovi za 8 etapa - završeni radovi; radovi za 3 etape - 20.03.2025. održano javno otvaranje ponuda; Odluka o odabiru objavljena 25.06.2025.; Odluka DKOM-a o poništenju Odluke o odabiru objavljena 19.12.2025. te je postupak javne nabave u tijeku; NoBo/DeBo - provedba u tijeku; - nadzor - 16.10.2025. održano javno otvaranje ponuda; postupak javne nabave u tijeku
													Karlovac - Oštarije	NE	19.223,99	KAŠNJENJE	Karlovac - Oštarije - izrada studijske dokumentacije - izrađena studijska dokumentacija FS i CBA te SUO, ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i okončan je Ugovor za izradu studijske dokumentacije; izrada projektne dokumentacije - potpisan Ugovor; provedba u tijeku; provedeni pripremni radovi vezano za geodetske podloge; klepi projekt u fazi izrade (definiranje trase i objekata u trasi)
													Oštarije - Škrljevo	NE	309.857,65	KAŠNJENJE	Oštarije - Škrljevo - izrada studijske dokumentacije - izrađena studijska dokumentacija FS i CBA te SUO, ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i okončan je Ugovor za izradu studijske dokumentacije - Skradnik – Krasica – Tijani - izrada projektne dokumentacije - provedba u tijeku; u tijeku aktivnosti na pripremnim radovima (geodezija i geomehanika); izrađena geodetska podloga za projektiranje, geomehanički istražni radovi u završnoj fazi; Idejni projekt u fazi izrade
													Okučani - Vinkovci	NE	474.307,09	KAŠNJENJE	Okučani - Vinkovci - izrada projektne dokumentacije - u tijeku za građevinski, elektroenergetski, prometno-upravljački, signalno-sigurnosni podsustav; idejni projekti izrađeni; izrada glavnih projekata - u tijeku; izdana 1 Lokacijska dozvola za cijelu dionicu Okučani - Vinkovci; NoBo/DeBo - potpisani ugovori; provedba u tijeku
3.	SC.10 Održiva mobilnost < 28 mjesta	SC I.: Održiv i konkurentan željeznički sustav	II.02.11.23 Udio ulaganja u željezničku infrastrukturu u BDP-u	Posebni cilj 3. Smanjenje negativnog utjecaja željezničkog sustava (prometa) na okoliš	n/p	OI.02.11.68	Udio emisija CO2 u željezničkom prometu u ukupnim emisijama (sektora prometa) (%)	0,8 (2019)	0,6	0,6 (2023)	2025 - MZOZT (izvješće o inventaru staklenničkih plinova na području Republike Hrvatske za razdoblje 1990. – 2023.)	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p		n/p
4.	SC.10 Održiva mobilnost < 28 mjesta	SC II. Integriran i intermodalan željeznički sustav	II.02.11.21 Udio željezničke u modalnoj podjeli teretnoga prometa	Posebni cilj 4. Poboljšanje uvjeta za intermodalni teretni i integrirani urbani prijevoz	T754048	OI.02.11.69	Udio pokrivenosti urbanih regija intermodalnim terminalima (%)[1]	20	40	40	2025. - HŽI	162.187,26	Izrada studije razvoja željezničkog čvora Zagreb	NE	324.374,52	KAŠNJENJE	čvor Zagreb - provedba u tijeku; postupak ishođenja prethodnih suglasnosti od uključenih dionika trajao je dulje od planiranog s obzirom na trajanje postupka pregleda i očitovanja od strane svih uključenih dionika te je službena suglasnost/potvrda na varijantu 4 zaprimljena tek 02.09.2025., vezano za drugu fazu, na sastanku s Gradom Zagrebom 10.07.2025.utvrđeno je kako će biti potrebno prilagođavati predviđena rješenja odnosno biti će potrebno kontinuirano održavati međusobne sastanke i razmjenjivati idejna rješenja i podloge kako bi se razvojni planovi HŽ Infrastrukture uskladili s razvojnim planovima Grada Zagreba kao najvažnijeg dionika u izradi druge faze Studije čvora Zagreb; do kraja 2025. još nisu zaprimljene nikakve podloge od Grada Zagreba
			II.02.11.22 Udio željezničke u modalnoj podjeli prijevoza putnika		T754048	OI.02.11.70	Udio pokrivenosti urbanih regija terminalima integriranog prijevoza (%)[2]	20	40	40	2025. - HŽI	162.187,26					
5.	SC.10 Održiva mobilnost < 28 mjesta	SC III.: Siguran i dostupan željeznički sustav	II.02.11.20 Udio izvanrednih događaja u željezničkom prometu u ukupnom broju prometnih nesreća	Posebni cilj 5. Povećanje sigurnosti i pouzdanosti željezničkog sustava	n/p	OI.02.11.26	Željezničke nesreće prema vrsti nesreće	30	27	15	2025. - HŽI	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
					n/p	OI.02.11.71	Broj poginulih u izvanrednim događajima u željezničkom prometu	10	6	13	2025. - HŽI	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
					n/p	OI.02.11.72	Broj teško ozlijeđenih u izvanrednim događajima u željezničkom prometu	6	6	11	2025. - HŽI	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
					3114 -IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	OI.02.11.73	Udio pokrivenosti željezničkih pruga osnovne mreže EU mjernim stanicama (%)	0	100	88,89%	2025. - HŽI	1.169.634,65	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
					3114 -IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	OI.02.11.74	Udio križanja željezničke pruge s drugim prometnicama osiguranih uređajima u ukupnom broju križanja (%)	39,5	50	45,14%	2025. - HŽI	2.077.286,43	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p

*ostvarena realizacija Plana investicija za 2025. za projekte koji doprinose ostvarenju pokazatelja/strateškim projektima (uključuje izvore financiranja: Državni proračun - A820082 - Financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture - sredstva - izvor 11 i izvor 810; T754034 - Potpora trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova, T754048 - Potpora u provedbi CEF projekata željezničkog sektora)